

深圳市格瑞照明有限公司

出厂检验报告

产品名称	LED控制器	产品型号	GR-1000AC
抽检数量	50PCS	检验标准	GB4943.1-2011
检验项目		检验内容	检验结果
外观	产品外表	☐ 脏污/ ☐ 胶渍/ ☐ 刮花/ ☐ 掉漆/ ☐ 脱色/ ☐ 变形/ ☐ 裂痕破损/ ☐ 灯孔错位/ ☐ 缝隙/ ☐ 漏螺丝/ ☐ 螺丝打花 ☐ 线扣/端盖松脱间隙 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	产品内部	☐ 脏污/ ☐ 防水漆/ ☐ 刮花/ ☐ 元件顶高/ ☐ 元件脱漏/ ☐ 虚焊/ ☐ 假焊/ ☐ 器件少装漏装/ ☐ 锡渣/ ☐ 异物/ ☐ 焊线脱落 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	线材	☐ 线材/ ☐ 脏污/ ☐ 刮伤/ ☐ 破皮/ ☐ 型号错 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	接线端子	☐ 脏污/ ☐ 刮花/ ☐ 螺丝脱落/ ☐ 端子脱漏/ ☐ 端子松动 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	包装	☐ 脏污/ ☐ 压痕/ ☐ 刮花/ ☐ 配件少装漏装 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
电气参数	工作电压	☐ AC110-AC220V/ ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	最大功耗	☐ 5W ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
负载性能	最大负载	☐ 20万像素点 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	最大级联数量	☐ 5W ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
可靠性测试	老化测试: SIP标准时长 12h	☐ 黑屏/ ☐ 信号不稳/ ☐ 负载不足/ ☐ 功能特性不一致 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
	断电测试: 每次断电5秒, 连续测试10次	☐ 黑屏/ ☐ 信号不稳/ ☐ 负载不足/ ☐ 功能特性不一致 ☐ 其它	☒ 合格 ☐ 不合格
综合判断	合格 		